

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA - RECONSTRUÇÃO PONTE LIGAÇÃO BAIROS

LOCAL - Imigrante/RS

DATA DO ORÇAMENTO - 17/09/2024

Item.	Discriminação	Valor Orçado	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	227.589,60	227.589,60			-
2	FUNDAÇÕES	48.202,30	48.202,30			-
3	SAPATAS	47.691,79		47.691,79		-
4	CABECEIRAS E ALAS	160.147,48		160.147,48		-
5	BLOCOS, PILARES E VIGAS DE APOIO	35.170,50		35.170,50		-
6	LAJE	603.612,40			603.612,40	603.612,40
7	SERVIÇOS FINAIS	2.105,46			2.105,46	2.105,46
TOTAL			275.791,90	243.009,77	605.717,86	1.124.519,53

Jelder Antônio Bavaresco
Eng. Civil CREA/SC 025406-5

Germano Stevens
Prefeito Municipal de Imigrante/RS