



Obra
T01.R06 (SINAPI 12/24) - PAVIMENTAÇÃO: Estrada Geral de Imigrante para
Coronel Pilar/ Imigrante-RS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2024 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
21,85%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 60,00% | 10,00% | 10,00% | 20,00% |
| | | 50.115.92 | 30.069.55 | 5.011.59 | 5.011.59 | 10.023.18 |
| 2 | TERRAPLENAGEM | 100,00% | 71,09% | 19,27% | 9,64% | |
| | | 54.579.80 | 38.802.56 | 10.518.16 | 5.259.08 | |
| 2.1 | Limpeza | 100,00% | 100,00% | | | |
| | | 1.989.00 | 1.989.00 | | | |
| 2.2 | Subleito | 100,00% | 70,00% | 20,00% | 10,00% | |
| | | 52.590.80 | 36.813.56 | 10.518.16 | 5.259.08 | |
| 3 | MICRODRENAGEM | 100,00% | | 50,00% | 50,00% | |
| | | 59.184.55 | | 29.592.28 | 29.592.28 | |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 100,00% | | 16,99% | 48,31% | 34,70% |
| | | 1.433.304.61 | | 243.482.81 | 692.465.60 | 497.356.21 |
| 4.1 | Estrutura | 100,00% | | 30,00% | 70,00% | |
| | | 811.609.35 | | 243.482.81 | 568.126.55 | |
| 4.2 | Capa Asfáltica (C.B.U.Q.) | 100,00% | | | 20,00% | 80,00% |
| | | 621.695.26 | | | 124.339.05 | 497.356.21 |
| 5 | SINALIZAÇÃO | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | 56.495.74 | | | | 56.495.74 |
| 5.1 | Sinalização Horizontal | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | 41.553.20 | | | | 41.553.20 |
| 5.2 | Sinalização Vertical | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | 14.942.54 | | | | 14.942.54 |
| Porcentagem | | | 4,16% | 17,45% | 44,28% | 34,1% |
| Custo | | | 68.872,11 | 288.604,83 | 732.328,54 | 563.875,13 |
| Porcentagem Acumulado | | | 4,16% | 21,62% | 65,9% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 68.872,11 | 357.476,94 | 1.089.805,48 | 1.653.680,62 |

Arthur Guilherme Fritscher Griesang
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA/RS: 230.280

Prefeitura Municipal de Imigrante-RS
CNPJ: 92.454.776/0001-08