

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL DE IMIGRANTE PARA CORONEL PILAR
ÁREA TOTAL: 6.630,00m²
LOCALIZAÇÃO:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | VALOR TOTAL | PERÍODO / DIAS | | | |
|-------------------------------|---------------------------|------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 30 | 60 | 90 | 120 |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 100,00% | 60,00% | 10,00% | 10,00% | 20,00% |
| | | R\$ | R\$ 38.410,64 | R\$ 23.046,38 | R\$ 3.841,06 | R\$ 3.841,06 | R\$ 7.682,13 |
| 2 | TERRAPLENAGEM | % | 100,00% | 70,96% | 19,36% | 9,68% | |
| | | R\$ | R\$ 48.567,98 | R\$ 34.461,69 | R\$ 9.404,20 | R\$ 4.702,10 | R\$ - |
| 2.1 | Limpeza | % | 100,00% | 100,00% | | | |
| | | R\$ | R\$ 1.547,00 | R\$ 1.547,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.2 | Subleito | % | 100,00% | 70,00% | 20,00% | 10,00% | |
| | | R\$ | R\$ 47.020,98 | R\$ 32.914,69 | R\$ 9.404,20 | R\$ 4.702,10 | R\$ - |
| 3 | MICRODRENAGEM | % | 100,00% | | 50,00% | 50,00% | |
| | | R\$ | R\$ 53.039,28 | R\$ - | R\$ 26.519,64 | R\$ 26.519,64 | R\$ - |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | % | 100,00% | | 15,64% | 46,06% | 38,30% |
| | | R\$ | R\$ 1.252.061,60 | R\$ - | R\$ 195.771,97 | R\$ 576.698,94 | R\$ 479.590,70 |
| 4.1 | Estrutura | % | 100,00% | | 30,00% | 70,00% | |
| | | R\$ | R\$ 652.573,23 | R\$ - | R\$ 195.771,97 | R\$ 456.801,26 | R\$ - |
| 4.2 | Capa Asfáltica (C.B.U.Q.) | % | 100,00% | | | 20,00% | 80,00% |
| | | R\$ | R\$ 599.488,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ 119.897,67 | R\$ 479.590,70 |
| 5 | SINALIZAÇÃO | % | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | R\$ | R\$ 45.920,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 45.920,50 |
| 5.1 | Sinalização Horizontal | % | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | R\$ | R\$ 31.254,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 31.254,00 |
| 5.2 | Sinalização Vertical | % | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | R\$ | R\$ 14.666,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 14.666,50 |
| TOTAL MENSAL POR PARCELAS R\$ | | | R\$ 1.438.000,00 | R\$ 57.508,07 | R\$ 235.536,87 | R\$ 611.761,74 | R\$ 533.193,32 |
| % MENSAL | | | | 4,00% | 16,38% | 42,54% | 37,08% |
| ACUMULADO DAS PARCELAS R\$ | | | | 57.508,07 | 293.044,94 | 904.806,68 | 1.438.000,00 |
| % ACUMULADO | | | | 4,00% | 20,38% | 62,92% | 100,00% |

Estrela, 06 de março de 2025.

Olivar Basso
 CONPASUL Construção e Serviços Ltda. - Em recuperação judicial
 CPF 147.653.650-34 - CREA/RS 008910
 Representante Legal - Responsável Técnico