

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMIGRANTE - RS  
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 004/2025



Lajeado, 01 de Abril de 2025

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO/ CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA WILLIBALDO LAUTERT - TRECHO 2

LOCAL: RUA WILLIBALDO LAUTERT - IMIGRANTE/RS

ÁREA TOTAL: 3.947,20 m²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS	
				% mês	R\$	% mês	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 13.951,02	2,92%	50,00%	R\$ 6.975,51	50,00%	R\$ 6.975,51
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 18.564,34	3,88%	100,00%	R\$ 18.564,34		R\$ -
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 309,23	0,06%	100,00%	R\$ 309,23		R\$ -
4	ACESSIBILIDADE	R\$ 14.251,94	2,98%	100,00%	R\$ 14.251,94		R\$ -
5	REMENDOS / REPAROS	R\$ 2.856,72	0,60%	100,00%	R\$ 2.856,72		R\$ -
6	PAVIMENTO ASFÁLTICO	R\$ 401.692,86	83,95%	40,00%	R\$ 160.677,14	60,00%	R\$ 241.015,72
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$ 15.695,19	3,28%		R\$ -	100,00%	R\$ 15.695,19
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 2.385,72	0,50%	40,00%	R\$ 954,29	60,00%	R\$ 1.431,43
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.792,98	1,84%		R\$ -	100,00%	R\$ 8.792,98
TOTAIS		R\$ 478.500,00	100,00%	42,76%	R\$ 204.589,17	57,24%	R\$ 273.910,83
TOTAL ACUMULADO (R\$)				42,76%	R\$ 204.589,17	100,00%	R\$ 478.500,00

PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Paulo Valdir Pohl  
Sócio Administrador

ENIO GASPAR IMMICH JUNIOR  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
CREA RS202586