

Contratante: Prefeitura Municipal de Imigrante/RS						
Obra: Intervenção nº 17 - Cabeceira de ponte e entornos região do Capitel						
Trecho: Estrada de acesso ao Município de Garibaldi - entorno ponte sobre o "Arroio da seca"						
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor (R\$)	PRAZO EM MESES			ACUMULADO
			01	02	03	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
		21.056,97	21.056,97	0,00	0,00	21.056,97
		%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
		248.046,74	124.023,37	124.023,37	0,00	248.046,74
		%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO					
		155.537,60	0,00	77.768,80	77.768,80	155.537,60
		%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
		22.623,87	0,00	0,00	22.623,87	22.623,87
		%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
		89.038,42	0,00	0,00	89.038,42	89.038,42
		%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		536.303,60				
TOTAL MENSAL		PARCELAS	145.080,34	201.792,17	189.431,09	536.303,60
			27,05%	37,63%	35,32%	100,00%
TOTAL ACUMULADO			145.080,34	346.872,51	536.303,60	
			27,05%	64,68%	100,00%	

Resp. Técnico:

ALAN CHRISTIAN DALOSTO

TÉCNICO EM ESTRADAS - CFT-CRT 65600789068