



Obra
24.0014.T02 - Pavimentação Afáltica Rua Telmo Lutterbeck -
Município de Imigrante/RS

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
20,41%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	34,00%	33,00%	33,00%
		28.367,14	9.644,83	9.361,16	9.361,16
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		13.866,21	13.866,21		
3	TERRAPLENAGEM	100,00%	80,00%	20,00%	
		33.560,86	26.848,69	6.712,17	
4	DRENAGEM	100,00%		100,00%	
		165.207,67		165.207,67	
4.1	Tubulações	100,00%		100,00%	
		138.334,99		138.334,99	
4.2	Caixas Coletoras	100,00%		100,00%	
		26.872,68		26.872,68	
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00%		100,00%	
		182.641,29		182.641,29	
5.1	Estrutura	100,00%		100,00%	
		110.275,31		110.275,31	
5.2	Revestimento Pista de Rolamento - Capa Asfáltica (C.B.U.Q.)	100,00%		100,00%	
		72.365,98		72.365,98	
6	PASSEIO, ACESSIBILIDADE E CANTEIROS	100,00%			100,00%
		45.636,09			45.636,09
6.1	Passeio	100,00%			100,00%
		32.315,24			32.315,24
6.2	Acessibilidade	100,00%			100,00%
		13.320,85			13.320,85
7	SINALIZAÇÃO	100,00%			100,00%
		14.376,00			14.376,00
7.1	Sinalização Horizontal	100,00%			100,00%
		6.015,98			6.015,98
7.2	Sinalização Vertical	100,00%			100,00%
		8.360,02			8.360,02
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			100,00%
		9.843,69			9.843,69
Porcentagem			10,2%	73,74%	16,05%
Custo			50.359,73	363.922,29	79.216,94
Porcentagem Acumulado			10,2%	83,95%	100,0%
Custo Acumulado			50.359,72	414.282,01	493.498,95

Arthur Guilherme Fritscher Griesang
Engenheiro Civil - Responsável Técnico

Prefeitura Municipal de Imigrante-RS
CNPJ: 92.454.776/0001-08