



Obra  
Ponte Grüne Ville

Município de Imigrante  
CNPJ: 92.454.776/0001-08

Bancos  
SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul  
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.  
24,23%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 99.602.08	70,00% 69.721.46	10,00% 9.960.21	10,00% 9.960.21	10,00% 9.960.21
2	INFRAESTRUTURA	100,00% 370.453.44	75,00% 277.840.08	25,00% 92.613.36		
3	MESOESTRUTURA	100,00% 127.081.42		100,00% 127.081.42		
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 384.071.56			75,00% 288.053.67	25,00% 96.017.89
5	ACABAMENTOS DA PONTE	100,00% 24.826.16				100,00% 24.826.16
6	PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS	100,00% 140.648.36				100,00% 140.648.36
Porcentagem			30,31%	20,03%	25,99%	23,67%
Custo			347.561,53	229.654,98	298.013,87	271.452,61
Porcentagem Acumulado			30,31%	50,34%	76,33%	100,0%
Custo Acumulado			347.561,53	577.216,51	875.230,38	1.146.683,02

Imigrante  
Setor de Engenharia